CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA PARCIAL DA COBERTURA E ELÉTRICA DA EDIFICAÇÃO PARA FINS SOCIAIS ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S.

FINAL: 90 dias a partir da data da assinatura da O.S.

DATA BASE: agosto-25

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1º mês 30 dias	2º mês 60 dias	3º mês 90 dias	TOTAL
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
		%	100%			
		R$	16.417,40			16.417,40
1.2	**REFORMA DA COBERTURA**					
		%	11%	21%	67%	
		R$	16.786,67	32.326,29	101.509,27	150.622,23
1.2.2	**ELÉTRICA**					
		%	33%	67%		
		R$	15.460,85	30.921,69		46.382,54
1.3	**LIMPEZA E ITENS COMPLEMENTARES**					
		%			100%	
		R$			4.519,10	4.519,10
T O T A L			**R$ 48.664,92**	**R$ 63.247,98**	**R$ 106.028,37**	**R$ 217.941,27**

Claudia Elaine de Oliveira Meda
CAU: A23712-4

Cajati, 25 de agosto de 2025